

(別 添)

2 7 教 総 第 4 1 号
平 成 27 年 8 月 7 日

文部科学大臣 殿

島原市長 古川 隆三郎 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

三会小学校、第五小学校、大三東小学校、湯江小学校、第二中学校、第三中学校、三会中学校の屋内運動場の非造部材耐震対策工事(防災機能強化事業)について計画どおり実施することができた。今後も、まだ未改修の屋内運動場の非構造部材耐震対策工事に早急に取り組んでいく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年8月5日に、本市の定例教育委員会において、事後評価をした。その結果を、本市ホームページにて公表し、意見等があれば再度集約し、今後の施設整備計画に反映することとする。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後は、非構造部材耐震対策工事や空調設置工事などを予定しており、より一層計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 島原市立学校等施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	島原市

2 計画作成主体 島原市

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
三会小学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成26年12月9日				
第五小学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成27年3月4日				
大三東小学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成26年12月9日				
湯江小学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成26年11月20日				
第二中学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成27年2月12日				
第三中学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成27年3月12日				
三会中学校	①		防災機能強化	屋	-	○	平成27年2月27日				